



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO - DATA: 10 SETEMBRO DE 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

QUADRO RESUMO	
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.078.655,86
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 97.079,03
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 787.418,77
% MEDIÇÃO ATUAL:	9,00%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	27,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
		UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 147.618,08					
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,00	R\$ 351,05	R\$ 2.106,30	1,08	0,54	1,62	4,38	
1.2	Administração local de obra	II	12,00	R\$ 121.25,98	R\$ 1.455.11,78	2,16	1,08	3,24	8,76	
2.0	EDIFICAÇÕES				R\$ 931.057,77					
2.1	Construção de uma unidade residencial padrão popular, conforme projeto apresentado	und	10,00	R\$ 93.105,78	R\$ 931.057,77	1,80	0,90	2,70	7,30	
VALOR TOTAL					R\$ 1.078.655,86					
						R\$ 194.158,06	R\$ 97.079,03	R\$ 291.237,09	R\$ 787.418,77	

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma digital
por FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285
368 Dados: 2024.09.10
15:32:00 -03'00'

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA


Flávio Alves Carvalho Lima
CPF: 031.044.117-17
RG: Nacional 11.044.417


ENGENHEIRO FISCAL
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
CREA MA 111369447

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA.**





São Francisco do Brejão – MA, 10 de setembro de 2024.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL